

ПЛАН **подготовки учреждения к отопительному периоду** **2025/2026 годов**

Наименование организации: ГБОУ средняя школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес/количество зданий: 2

(в случае нескольких домов адрес не указывается, указывается количество зданий)

I. Общие сведения

1. Назначение объекта(ов): *учреждение образования.*

2. Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во	Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации
Индивидуальный тепловой пункт	2	ООО «МК-АЭФТ»
Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)	2	ООО «МК-АЭФТ»
Вид системы горячего водоснабжения	Открытая- 2	открытый / ПАО «ТГК-1»
Горячее водоснабжение	2	ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)
Подземные тепловые сети (при наличии)	-	-
Водомерный узел	2	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Насос системы холодного водоснабжения	0	
Тепловой ввод	1	ПАО «ТГК-1» (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)
Водопроводный ввод	1	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Электрический ввод	1	АО «Петербургская сбытовая компания»
Газоснабжение	-	-
Система АППЗ и дымоудаления	1	ООО «КСБ Технолоджи»

II. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Кол-во неисправностей	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
Отопительный период 2022/2023 годов, продолжительность - 220 дней, средняя t наружного воздуха <u>0,9</u> °C				
1.	неисправностей (аварий) нет			
Отопительный период 2023/2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха <u>0,1</u> °C				
1.	неисправностей (аварий) нет			
Отопительный период 2024/2025 годов – продолжительность <u> </u> дней, средняя t наружного воздуха <u> </u> °C				
1.	неисправностей (аварий) нет			

**III. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону
2025/2026 годов**

№ п/п	Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Сроки выполнения
1.	Ремонт кровли	м ²	-	-
2.	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м ²	-	-
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п.м.	-	-
3.	Ремонт фасадов, в том числе:	-	-	-
	ремонт и покраска	м ²	100	Август 2025
	герметизация швов	п.м.	-	-
	ремонт водосточных труб	шт.	-	-
	утепление оконных проемов	шт.	7	Июль 2025
	утепление дверных проемов	шт.	9	Июль 2025
4.	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	-	-	-
	изоляция трубопроводов	п.м.	-	-
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п.м.	-	-
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	м ²	-	-
	отмосток	шт.	-	-
	приямков	шт.	-	-
6.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:	-	-	-
6.1	центрального отопления:	-	-	-
	радиаторов	шт.	4	Август 2025
	трубопроводов	п.м.	-	-
	запорной арматуры	шт.	-	-
	промывка и опрессовка	шт.	-	-
6.2	горячего водоснабжения:	-	-	-
	трубопроводов	п.м.	-	-
	запорной арматуры	шт.	-	-
	промывка и опрессовка	шт.	-	-
6.3	водопровода:	-	-	-
	ремонт и замена арматуры	шт.	-	-
	ремонт и изоляция труб	п.м.	-	-
	ремонт насосов подкачки	шт.	-	-
	ремонт и подготовка водомерного узла	шт.	2	Июль 2025
6.4	канализации:	-	-	-
	ремонт трубопроводов	п.м.	99	Июль 2025
	ремонт колодцев	шт.	-	-
	промывка системы	шт.	2	Июль 2025
6.5	электрооборудование:	-	-	-
	световая электропроводка	п.м.	-	-
	силовая электропроводка	п.м.	-	-
	вводные устройства	шт.	-	-
	электрощитовые	шт.	-	-
	электродвигатели	шт.	-	-
7.	Обеспеченность объекта:	-	-	-
	пескосоляной смесью и химреагентами	т	0,5	До 15.08.2025
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	15	До 15.08.2025

8.	Прочие мероприятия:	-		
8.1	Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии)	п.м	-	-
8.2	Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии)	п.м	-	-
8.3	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	шт.	2	До 15.08.2025
8.4	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	шт.	2	До 15.08.2025
	Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения	шт.	2	До 15.08.2025
8.6	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	шт.	2	До 15.08.2025
8.7	Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии	шт.	2	До 15.08.2025
8.8	Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	шт.	28	До 15.08.2025
8.9	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»			До 15.08.2025

Приложение:

1. Перечень адресов (объектов), закрепленных за учреждением на 1 л. в 1 экз.,
2. График промывки и опрессовки на 1 л. в 1 экз.

Руководитель учреждения:


Директор

(должность)

И.В.Шведова

(F.I.O.)

(подпись)



2025г.

М.П.

Перечень адресов (объектов), закрепленных за учреждением
ГБОУ СОШ № 264 Кировского района Санкт-Петербурга

1. Средняя школа Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.3, корп.2, Литер А
2. Начальная школа: Санкт-Петербург, ул.Маршала Казакова, д.3, корп.2, Литер А

График промывки и опрессовки
ГБОУ средняя школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга

1. Адрес: 198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.3, корп.2, Литер А.
Промывка: июль 2025
Опрессовка: июль 2025
2. Адрес: 198302, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.3, корп.2, Литер А.
Промывка: июль 2025
Опрессовка: июль 2025